

Protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Protokół nr Data:

Obiekt / adres

Właściciel / zarządca obiektu

Lokalizacja wyłącznika (przy wejściu głównym / złączu)

Data badania

Wykonujący badanie (imię i nazwisko)

Nr świadectwa kwalifikacyjnego (SEP Gr. 1, uprawnienia kontrolno-pomiarowe)

ZAKRES BADANIA

Lp.	Czynność kontrolna	Sprawne	Niesprawne	Nie dotyczy
1	Dostęp do przeciwpożarowego wyłącznika prądu — nieutrudniony, bez przeszkód	☐	☐	☐
2	Oznakowanie wyłącznika znakiem bezpieczeństwa zgodnym z Polską Normą	☐	☐	☐
3	Stan techniczny urządzenia uruchamiającego, sygnalizującego i wykonawczego	☐	☐	☐
4	Próba zadziałania — odłączenie zasilania wszystkich obwodów (wskazać zakres w uwagach)	☐	☐	☐
5	Wyłącznik nie odłącza obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (m.in. oświetlenie awaryjne)	☐	☐	☐
6	Odłączenie zasilania nie powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii (poza oświetleniem awaryjnym)	☐	☐	☐
7	Ciągłość i stan obwodu sterowania (przycisk → element wykonawczy)	☐	☐	☐
8	Zgodność wykonania z dokumentacją projektową instalacji elektrycznej	☐	☐	☐

WYNIKI POMIARÓW

Rezystancja izolacji obwodu sterowania [MΩ]

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej — wynik

Obwody pozostające pod napięciem po zadziałaniu (wykaz)

Termin następnego badania (nie później niż za 12 miesięcy)

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

kubaturze przekraczającej 1000 m³ — oraz zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (przegląd nie rzadziej niż raz w roku). Metodyka sprawdzeń: PN-HD 60364-6 (weryfikacja instalacji niskiego napięcia).

Podpis wykonującego badanie (nr uprawnień)

Podpis przedstawiciela właściciela obiektu